



Prefeitura Municipal de Aracruz

19/09/2024

Hora: 05:10

CAMPO BOM DE BOLA II

Detalhe da Obra

Informações Básicas

Secretaria:	SEMOB - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	Valor Contrato:	R\$ 933.849,02
Tipo:	Obra	Execução em:	06/03/2024
Estágio:	Em Execução (15/02/2024)		
Vingência:	28/12/2023 à 07/09/2024		
Percentual Médio:	60,05%		
Descrição	Contratação de Empresa para Execução do Remanescente da Obra de Construção do Campo de Futebol Society, do tipo Bom de Bola II, em Barra do Sahy ES, neste Município de Aracruz/ES.		

Locais

Barra do Sahy Dr. Moacyr Cruz, Av. Teófilo Otoni, Av. Lindolfo Mattos, Av. Lindolfo Mattos, Av. Teófilo Otoni,

Contratos

Contrato: 487/2023 - LQC CONSTRUÇÕES LTDA

Valor Empenhado: (A)	R\$ 630.549,33	Valor Contratado: (B)	R\$ 933.849,02
Saldo Contratado à Medir: (B-C)	R\$ 373.079,50	Valor Liquidado:	R\$ 560.769,52
Valor Medido: (C)	R\$ 560.769,52	Saldo Empenhado à Medir: (A-C)	R\$ 69.779,81
Valor Pago:	R\$ 560.769,52		

Anexos

Nome	
Data	ORDEM DE SERVIÇO - CAMPO BOM DE BOLA II - OS PROCESSO - (assinado).pdf
06/03/2024	ART FISCALIZAÇÃO PMA -Henrique.pdf
06/03/2024	ART FISCALIZAÇÃO PMA -THALLES.pdf
06/03/2024	ART FISCALIZAÇÃO DAN - MARCIA.pdf
06/03/2024	ART DE EXECUÇÃO -GABRIEL - MFI(assinado).pdf
07/03/2024	1º Termo Aditivo VALOR e PRAZO - Contrato 487-2023 - LQC - CAMPO BOM DE BOLA II(assinado).pdf
24/05/2024	ART - 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR - CAMPO BOM DE BOLA II - LQC -(assinado).pdf

Medições

Abril/2024

Número da Medição:	1ª	Processo:	18136/2024
Valor:	R\$ 83.317,14	Contrato:	487/2023
Responsável:	HENRIQUE GOZZER RAMOS	Data da Medição:	16/05/2024
Início da Medição:	15/02/2024	Fim da Medição:	14/04/2024
Descrição:	1ª Medição		

Mai/2024

Número da Medição:	2ª	Processo:	23118/2024
Valor:	R\$ 477.452,38	Contrato:	487/2023
Responsável:	THALLES SOEIRO DE SOUZA	Data da Medição:	23/07/2024
Início da Medição:	15/04/2024	Fim da Medição:	14/05/2024
Descrição:	2ª Medição		